ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
93)	ಮಂಡಿಸಿದೆ: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿರಂಜನೆ. ಲಿಕ್ _____ರವರಿಗೆ Providing CC road at Ravindranagara in W NO 13 SSD. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 14-2-13 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 31-5-13 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 17 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಂಡವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.
94)	~~ಆಕ್ಷೇ)~~ ಮೇಲಿನ (93) ರಂತೆ, 17 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದಂಡವಿಧಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿ ಸಹಾಯಕ. 30/8/13
95)	ಕಾ.ನಿ.ಅ) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 17 ದಿನ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ರೂ 10000/- ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ.